

ALBO N. 50

dal 07 FEB 2022 al 22 FEB 2022

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.


N. Ord. 05/22

DETERMINAZIONE N. 019 / 22

OGGETTO: Fondi: Legge n. 85/95 - Art. 46/bis e Legge n. 539/95. Mutui Cassa DD.PP. - Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth - località Vallefredda, nei comuni di Arpino ed Isola del Liri. - Approvazione perizia di variante in corso d'opera senza incremento della spesa complessiva dell'opera.

CUP: **D34E16000340001**
CIG: **8590473A92**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).



L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO (31.01.2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente, in data 17.11.2021, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Premesso:

- Che questa Comunità Montana si avvale del plafond disponibile del Fondo Sviluppo Investimenti del Ministero degli Interni da utilizzare per la contrazione di Mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, che consente l'accensione di un mutuo di €. 252.000,00 totalmente assistito del contributo in conto capitale ed interessi e per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, senza alcun aggravio sul Bilancio di questo Ente;
- Che con delibera della Giunta Comunitaria n. 43 del 29.06.2016 si è provveduto ad approvare il progetto preliminare dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di €. 252.000,00;
- Che la Cassa Depositi e Prestiti per il perfezionamento del mutuo, ha chiesto, fra l'altro, la presentazione del progetto Definitivo;
- Che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 141 del 28.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato il progetto definitivo dell'intervento per l'importo complessivo di €. 252.000,00;
- Che la Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato il prestito in oggetto, giusta comunicazione Prot. 2140148/17 dell'11.12.2017;
- Che è stato sottoscritto il contratto di prestito avente posizione 4559227 DCF 00 per Euro 252.000,00;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunitaria n. 68 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth - località Vallefredda" nei comuni di Arpino ed Isola del Liri per l'importo complessivo di €. 252.000,00 di cui €. 184.630,60 per importo di appalto (€. 179.955,08 per lavori a base d'asta + €. 4.675,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 67.963,40 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Dato atto che con Determinazione n. 353/19 del 04.11.2019 è stato conferito l'incarico professionale per il servizio di Direzione Lavori, liquidazione, contabilità, C.S.E., certificato di regolare esecuzione/collaudato, ecc. dell'intervento in oggetto all'Ing. Antonio Sperduti, libero professionista con studio tecnico in Via Agnone Maggiore, n. 4 - 03039 Sora (Prov. FR);

Rilevato che con determinazione n. 149/21 del 08.09.2021 si stabiliva, fra l'altro:

- di prendere atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, all'Impresa DE.CO. s.r.l., con sede in Via San Nicandro, n. 69 – 03042 Atina (Prov. FR), per l'importo netto pari a €. 175.411,50, comprensivo di €. 4.675,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- di dare atto che il quadro economico di appalto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, risulta essere:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A) LAVORI			
1	Lavori (al netto della sicurezza non soggetti a ribasso)	€.	179.955,08
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	4.675,52
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO			€.
3	A detrarre ribasso d'asta (-5,123% di €. 179.955,08)		- 9.219,10
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€.
			175.411,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Imprevisti	€.	7.009,65
2	Spese per nuovo allaccio energia elettrica	€.	1.000,00
3	Espropriazioni/Occupazione terreni	€.	2.873,20
4	Progettazione - coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€.	11.400,00
5	Relazioni specialistiche illuminazione e relazioni geologica	€.	2.598,15
6	Direzione lavori – contabilità lavori coordinatore sicurezza in fase di esecuzione - collaudo - frazionamenti	€.	14.368,93
7	Spese Commissioni di gare e comunicazione istituzionale	€.	3.691,68
8	Contributi integrativi su spese tecniche	€.	1.117,64
7	Iva spese tecniche ed altre voci 22%	€.	3.779,61
8	Iva sui lavori 10%	€.	17.541,15
9	Contributo Anac	€.	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€.
			65.605,01
ECONOMIE DI GARA			10.983,49
TOTALE GENERALE (A+B)			€.
			252.000,00

Dato atto, inoltre, che:

- Il Contratto di Appalto è stato stipulato il 13.09.2021 - Rep. N. 01/2021 per l'importo netto pari ad €. 175.411,50 (I.V.A. esclusa) comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- I lavori sono stati consegnati in data 21.09.2021, giusto verbale di consegna lavori agli atti al prot. n. 2748 in data 22.09.2021;
- Con determina n. 170/21 del 07.10.2021 in seguito alla richiesta di erogazione dell'anticipo del 30% sull'importo contrattuale presentata dalla ditta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto alla liquidazione l'importo di €. 52.623,45 per imponibile, oltre IVA;

Preso atto che:

- l'Amministrazione comunale di Isola del Liri, nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, ha chiesto l'esecuzione di ulteriori interventi complementari ritenuti necessari per garantire la sicurezza pedonale e veicolare del tratto stradale in questione;
- Non potendo dar seguito alle suddette richieste, per mancanza dei necessari fondi, il Comune di Isola del Liri ha chiesto da ultimo, giusta nota Prot. 13387 dell'11.11.2021, il rifacimento della pavimentazione stradale della piazzetta antistante la scuola materna "Nazareth", quale intervento mirato al mantenimento dell'infrastruttura stradale stessa;
- Il Commissario della XV Comunità Montana, con nota Prot. 3474 del 01.12.2021, ha invitato il RUP e la Direzione Lavori, ognuno per le proprie rispettive competenze, a verificare, con le risorse disponibili nel quadro economico di progetto, la possibilità di aderire alla richiesta del Comune di Isola del Liri, ponendo in essere tutti i relativi atti tecnici e amministrativi necessari;

Considerato, inoltre:

- Che a causa delle incessanti piogge verificatesi durante il periodo di sospensione dei lavori, si è manifestato un ruscellamento tra il piano naturale del terreno ed il rilevato stradale nel tratto a monte della strada e che il ripetersi in futuro del suddetto fenomeno avrebbe potuto comportare un dissesto del corpo stradale;
- Che nel corso dei lavori è stato rinvenuto un tubo interrato di convogliamento delle acque provenienti da un tombino su via Moncisterna con scarico a ridosso dei muri a secco della strada Nazareth;

Rilevato:

- Che con il continuo progresso della tecnologia LED le potenze delle lampade della pubblica illuminazione sono più che dimezzate e pertanto appare eccessivo l'utilizzazione dell'alimentazione trifase per una linea con solo 18 lampioni e che, pertanto, si è previsto l'utilizzo di apparecchiature monofase, che consentono anche un risparmio sui costi fissi di gestione della linea elettrica;
- Che si è reso necessario aggiornare i costi per la sicurezza a fine di adeguarli alle nuove disposizioni entrate in vigore a seguito della pandemia del Covid-19;

Preso atto che è emersa, pertanto, la necessità di introdurre delle modifiche agli interventi previsti dal progetto esecutivo, a causa di circostanze sopravvenute – in corso d'opera - imprevedute ed imprevedibili e di realizzare gli interventi complementari richiesti dal Comune di Isola del Liri;

Rilevato, per le predette motivazioni, che il RUP ha concordato con la Direzione Lavori di avviare la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera;

Richiamato:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d'appalto n. 13/2020 ed in particolare l'articolo 1.13 "Variazione delle opere progettate";

Dato atto inoltre che:

- la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Sperduti, acquisita al protocollo dell'Ente in data 27.01.2022 con il n. 279, non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, gli impreviduti e parte delle risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa e presenti nel quadro economico;
- nello specifico, la suddetta perizia di cui sopra è scaturita dalla necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto, quali i lavori supplementari/complementari aggiuntivi, di adeguare i costi e oneri aziendali per misure anticovid-19;
- per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Sperduti, identifica la fattispecie di una variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavori supplementari/complementari da parte dell'appaltatore che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario;
- l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi:
 - l'importo dei maggiori lavori, pari ad €. 9.714,70 (€. 185.126,20 importo netto di perizia - €. 175.411,50 importo contrattuale) è contenuto entro il limite del 15% dell'importo del contratto d'appalto iniziale (euro 9.714,70 / euro 175.411,50 = 5,538%);
 - l'affidamento di tali lavori ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all'approvvigionamento dei materiali, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;
 - inoltre, l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori supplementari/complementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera;
 - pertanto sussiste per l'Ente la convenienza di affidare alla ditta aggiudicataria dell'appalto anche le suddette lavorazioni poiché l'immediata disponibilità della stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti e con sistemi di lavorazione uguali a quelli già utilizzati in corso di esecuzione dell'opera, in considerazione della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della perizia in parola, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;

Considerato che trattasi di variante in corso d'opera all'oggetto del contratto, causate dalle suddette circostanze imprevedute e imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e il cui aumento di prezzo, pari a complessivi netti €. 9.714,70, corrispondente al 5,538% dell'importo contrattuale, non eccede il 15% del valore dello stesso contratto iniziale pari ad €. 175.411,50 e, pertanto, possono rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato, inoltre, che lo stesso art. 106 al comma 12 dispone che *"la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"* e che nel caso di specie gli importi previsti per integrare la somma originaria prevista a corrispettivo del servizio affidato è inferiore al quinto del contratto originario;

Atteso che, quindi, non è richiesta per le suddette varianti al contratto una nuova procedura di appalto;

Visto che l'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. demanda alla competenza del responsabile del procedimento l'autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di adeguata istruttoria, ha proceduto all'accertamento delle ragioni di fatto e di diritto, compresa la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, delle

cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia dando, inoltre, atto che:

- l'incremento di importo della perizia in parola rispetta i limiti di legge;
- l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'atto di sottomissione, accettandone il contenuto ed i correlati lavori supplementari/complementari aggiuntivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale di appalto;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre ai nuovi prezzi come da verbale di concordamento riportato nell'atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso del 5,123 % offerto in sede di gara;

Preso atto, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori;

Dato atto che, per effetto di suddetta variante, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, che da €. 175.411,50 passa a €. 185.126,20 oltre I.V.A. di legge, e che la suddetta maggiore spesa pari ad €. 9.714,70, connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del quadro economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera;

Precisato che per la modifica al contratto non comportando un aumento superiore al 20% del valore contrattuale, non è richiesta l'acquisizione di un "CIG aggiuntivo" per la variante in corso d'opera;

Dato atto che:

- il codice CIG: 8590473A92;
- il codice CUP è il seguente: D34E16000340001;
- che l'Impresa appaltatrice DE.CO. s.r.l., con sede in Atina (Prov. FR) risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto certificato DURC on line INAIL_30579169 scadenza 12.04.2022;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto della suddetta variante alla ditta appaltatrice DE.CO. s.r.l., con sede in Atina (Prov. FR) mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia in parola
- di rideterminare il quadro economico per l'esecuzione dei suddetti lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, di introdurre le variazioni innanzi descritte, oltre agli aggiustamenti delle somme a disposizione, risulta così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A) LAVORI			
1	Lavori di perizia (al netto della sicurezza non soggetti a ribasso)	€.	190.051,60
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	4.810,94
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO			€. 194.862,54
3	A detrarre ribasso d'asta (-5,123% di €.	179.955,08)	€.
			- 9.736,34
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€. 185.126,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€.	1.800,00
	Allacciamenti servizi a rete	€.	1.000,00
2	Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)	€.	2.873,20
3	Progettazione - coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€.	11.400,00
4	Relazioni specialistiche illuminazione e relazioni geologica	€.	2.598,15
5	Assistenza dell'Archeologo	€.	1.450,00
6	Spese tecniche per esecuzione	€.	14.368,93
7	Spese Commissioni di gare e comunicazione istituzionale	€.	3.691,68
8	Contributi integrativi su spese tecniche	€.	1.265,56
7	Iva spese tecniche ed altre voci 22%	€.	191,22
8	Iva sui lavori 10%	€.	18.512,62
9	Contributo Anac	€.	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 59.376,36
ECONOMIE DI GARA			€. 7.497,44
TOTALE GENERALE (A+B)			€. 252.000,00

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato provvedimento del Commissario della XV Comunità Montana del 17.11.2021;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 Visto il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);
 Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
 Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
 Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di adeguata istruttoria, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle ragioni di fatto e di diritto, compresa la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, delle condizioni e dei presupposti, ed ha ritenuto ammissibile la variante di che trattasi, a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come proposta dalla Direzione Lavori;
3. Di approvare la perizia di variante relativa ai "Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth – località Vallefredda, nei comuni di Arpino ed Isola del Liri (Prov. FR), di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Sperduti composta dai seguenti elaborati depositati in atti:
 1. Relazione;
 2. Elaborati grafici;
 3. Computo Metrico Estimativo;
 4. Quadro comparativo;
 5. Atto di Sottomissione;
 6. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
4. Di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante e relativo ai maggiori lavori previsti nella stessa;
5. Di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di €. 252.000,00 di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) LAVORI		
1	Lavori di perizia (al netto della sicurezza non soggetti a ribasso)	€. 190.051,60
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 4.810,94
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		€. 194.862,54
3	A detrarre ribasso d'asta (-5,123% di €. 179.955,08)	€. - 9.736,34
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€. 185.126,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€. 1.800,00
	Allacciamenti servizi a rete	€. 1.000,00
2	Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)	€. 2.873,20
3	Progettazione - coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€. 11.400,00
4	Relazioni specialistiche illuminazione e relazioni geologica	€. 2.598,15
5	Assistenza dell'Archeologo	€. 1.450,00
6	Spese tecniche per esecuzione	€. 14.368,93
7	Spese Commissioni di gare e comunicazione istituzionale	€. 3.691,68
8	Contributi integrativi su spese tecniche	€. 1.265,56
7	Iva spese tecniche ed altre voci 22%	€. 191,22
8	Iva sui lavori 10%	€. 18.512,62
9	Contributo Anac	€. 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 59.376,36
ECONOMIE DI GARA		€. 7.497,44
TOTALE GENERALE (A+B)		€. 252.000,00

6. Di dare atto, altresì, che la ditta appaltatrice ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione dal quale si evince, inoltre, che sono stati concordati i nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori;

7. Di provvedere all'integrazione dell'impegno contrattuale con l'impresa DE.CO. s.r.l., con sede in Via San Nicandro, n. 69 – 03042 Atina (Prov. FR) per l'importo netto pari ad €. 9.714,70 (€. 185.126,20 importo netto lavori di variante - €. 175.411,50 importo contrattuale), oltre I.V.A. di legge;
8. Di disporre che:
 - ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della XV Comunità Montana;
 - ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
9. Di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Massimo Casinelli;
10. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
11. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente, secondo le vigenti disposizioni di Legge;
12. Di trasmettere il presente atto all'Impresa Appaltatrice e al Direttore dei Lavori.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO – URBANISTICA LL.PP.
(Geom. Massimo Casinelli)**

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 07 FEB 2022, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 07 FEB 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Raffaele Allocca)
Firma autorizzata sostituita a mezzo stampa,
secondo l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 39/1993

